

大埔截水溝堤岸(延和一橋至第三大埔橋路段)雙向道路路面

顛簸問題及坍塌風險案現場會勘紀錄

- 一、 時間：112年3月3日(星期五)上午9時30分整
- 二、 地點：延和一橋
- 三、 出席單位及人員：如簽名單
- 四、 各單位意見：略
- 五、 會勘結論：
 1. 有關大埔截水溝堤岸(延和一橋至第三大埔橋路段)雙向路面坍塌風險疑義，改善方式已納入「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，後續將依施工工序儘速辦理。
 2. 另延和一橋至第三大埔橋左岸道路路側沉陷及省道台一線至延和二橋右岸道路顛簸部分，因配合工程工序，目前暫以臨時性方式辦理改善，如下：
 - (1)延和一橋至第三大埔橋左岸道路路側沉陷部分：

因沉陷區域無立即影響主線行車安全，暫以交通錐配合連桿警示。
 - (2)省道台一線至延和二橋右岸道路顛簸部分：視影響行車安全程度，採局部性辦理瀝青混凝土路面刨封改善。

3. 請監造單位及承攬廠商協助監看本案路段路面沉陷及顛簸情形，倘有需辦理路面改善，立即報請本府勘查，以維用路人行車安全。

現況照片



大埔截水溝堤岸(延和一橋至第三大埔橋路段)雙向道路路面

顛簸問題及坍塌風險案現場會勘簽到簿

一、時間：112年3月3日(星期五)上午9時30分整

二、地點：延和一橋

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
立法委員陳素月彰化縣 議員楊子賢聯合服務處	楊子賢
彰化市延和里里長	王勝和
台灣世曦工程顧問股份 有限公司中區工程處	洪嘉隆
義力營造股份有限公司	許學亭 許郁翔 賴建旭
本府政風處	
彰化縣政府工務處	劉登亭

